

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
Број: XXV-404-4/19-29
Шифра: ОП-9/2019
Дана: 04. фебруара 2020. године
НОВИ САД
ВМ

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в. д. начелника доноси

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци радова на изградњи Културне станице на Сланој бари (шифра: ОП-9/2019), се мења тако што се рок завршетка радова продужава до 26.03.2020. године.

Образложење

Уговор је закључен дана 18.07.2019. године, између Града Новог Сада - Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, као Наручиоца, са једне стране и групе понуђача: TRON TEX DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, W.D. CONCORD WEST DOO и PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO (у даљем тексту: Извођач), са друге стране, и заведен код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове под бројем XXV-404-4/19-29.

1. Наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, Народног фронта 53, 21102 Нови Сад
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Предмет јавне набавке су радови - **Изградња Културне станице на Сланој бари**, назив и ознака из општег речника набавке: 45211100 – Радови на изградњи зграда;
4. Првобитна вредност уговора износи **59.700.428,70** динара без ПДВ-а и није мењана;
5. изменом уговора је рок за извођење радова продужен до 26.03.2020. године.
6. Објективни разлози за измену уговора:

Тачком 4. модела уговора из конкурсне документације и тачком 4. Уговора о јавној набавци је прописано:

„Извођач радова се обавезује да заврши све радове из тачке 1. овог уговора у року од 180 дана од дана увођења извођача радова у посао.

Уколико Извођач радова не заврши радове у року из става 1. ове тачке, Наручилац има право или да наплати казну од 1% од укупне уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, и то тако што ће укупну вредност уговорених радова умањити за одговарајући

износ или да једнострано раскине овај Уговор и да наплати уговорну казну у вредности од 10% од укупне уговорене цене, наплатом средства обезбеђења из тачке 8. овог уговора.

Наплата уговорне казне из претходног става не утиче и не умањује право Наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из ове тачке, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови из ове тачке могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.


Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.“

Дана 31.01.2020. године, Наручилац је примио молбу за продужење рока извођења радова, а стручни надзор је дана 31.01.2020. године доставио мишљење да је оправдано продужити рок за 45 дана са чим се сложило и лице које прати извршење уговора.

Имајући у виду наведено, Наручилац је одлучио да измени уговор о јавној набавци на начин наведен у изреци ове одлуке и да о томе сачини Анекс уговора о јавној набавци.



В. Д. НАЧЕЛНИКА
Мирјана Марковић