

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV-46-2/17-101
Дана: 13.03.2017. године
НОВИ САД

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в. д. начелника доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци број 19-15-О - Изградња спортске хале у Петроварадину, се мења тако што се рок завршетка радова продужава до 20.04.2017. године.

Образложење

Уговор је закључен дана 01.12.2015. године, између Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду, као Наручиоца, са једне стране и групе понуђача коју чине: ГП „БЕСТ ИЗГРАДЊА“ ДОО НОВИ САД, Трг Републике 10, Нови Сад (ПИБ: 100238364, МБ: 08233799), „СТРУЈА“ ДОО НОВИ САД, Чернишевског 1, Нови Сад (ПИБ: 101892223, МБ: 08024146) и „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО НОВИ САД, Булевар цара Лазара 118, Нови Сад (ПИБ: 100238549, МБ: 08328803), као Извођача, са друге стране, и заведен код Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду под бројем 05-67/15-30 и, уз сагласност Извођача, уговором који је закључен дана 22.12.2016. године и заведен код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове под бројем XXV-020-1694/16-15, уступљен Граду Новом Саду, Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, која је ступила на место Наручиоца.

1. Наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, Народног фронта 53, 21000 Нови Сад
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Предмет јавне набавке су **радови на изградњи спортске хале на помоћном фудбалском терену у оквиру спортског комплекса у улици Раде Кончара бб у Петроварадину**. Ознака из Општег речника набавке: **45212200-8** – Радови на изградњи спортских објеката;
4. првобитна вредност уговора износи 169.950.000,00 динара без ПДВ-а и није мењана;
5. првобитни рок за извођење радова је истицао 01.03.2017. године, а изменом уговора је продужен тако да истиче 20.04.2017. године.
6. Објективни разлози за измену уговора:

Чланом 6. Уговора о јавној набавци је прописано:

„У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из става 1. овог члана, Извођач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови из става 1. овог члана могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. овог члана.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача из претходних ставова овог члана, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.“

С обзиром да је Извођач поступио на прописани начин, Наручилац је одлучио да измени уговор о јавној набавци на начин наведен у изреци ове одлуке и да о томе сачини Анекс уговора о јавној набавци.

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Бранислава Баљошевић

