

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
Број: XXV-404-4/17-45
Шифра: ОП-18/2017
Дана: 7. децембра 2017. године
НОВИ САД

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в. д. начелника доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци радова на затвореном базену у Спортској хали „Слана бара“ на Клиси (шифра: ОП-18/2017), се мења тако што се рок завршетка радова продужава за 9 дана.

Образложење

Уговор је закључен дана 03.11.2017. године, између Града Новог Сада - Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, као Наручиоца, са једне стране и СЛОВАН - ПРОГРЕС ДОО СЕЛЕНЧА из Селенче, улица Маршала Тита број 102, ПИБ 101450398, матични број 08179816, као Извођача радова, са друге стране, и заведен код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове под бројем XXV-404-4/17-45.

1. Наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, Народног фронта 53, 21000 Нови Сад
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Предмет јавне набавке су радови на затвореном базену у Спортској хали „Слана бара“ на Клиси, назив и ознака из општег речника набавке: 45454000-4 Радови на реконструкцији;
4. првобитна вредност уговора износи **2.294.482,80** динара без ПДВ-а и није мењана;
5. првобитни рок за извођење радова је био 30 дана од дана увођења у посао, а изменом уговора је продужен на 39 дана.
6. Објективни разлози за измену уговора:

Тачком 4. Уговора о јавној набавци је прописано:

„У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови из става 1. ове тачке могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.“

Дана 05.12.2017. године, Наручилац је примио молбу за продужење рока извођења радова број 4606/17 од дана 29.11.2017. године. Уз молбу је достављен распоред такмичења и других догађаја на базену на коме се изводе радови, а током којих је Извођач радова био спречен да изводи радове.

Имајући у виду наведено, Наручилац је одлучио да измени уговор о јавној набавци на начин наведен у изреци ове одлуке и да о томе сачини Анекс уговора о јавној набавци.

